


新庁舎建設だより

～八女市新庁舎建設工事～

2023年4月 No.14
発行：八女市企画部
新庁舎建設課

工事の進捗状況

3月に入り1階部分の柱・壁・梁から2階床までのコンクリート打設を6工区に分けて実施し、第6工区のコンクリート打設が3月30日に完了しました。コンクリート打設が完了した部分から順に外部足場を立ち上げ、現在2階の躯体工事(3階床まで)の鉄筋、型枠工事を5工区に分けて進めています。





新庁舎棟工事全景 (令和5年3月31日 市役所敷地上空より)

スリーブ




建物には給水・排水、空調・換気や電気設備などの様々な配管や配線が欠かれません。そのため、建物の構造や形状によっては、梁や壁、床などの構造体に配管を通さなければならない状況が出てきます。その配管を通すために貫通させる穴を「スリーブ」といいます。鉄筋コンクリート造の新庁舎では、コンクリートを打設する前に、あらかじめスリーブ材を設置し、コンクリートが流れ込まないようにして穴をあけます。ただし、構造体に穴をあけるわけですから、どこでも良いというわけではありません。位置、大きさ、間隔そして穴の周りの鉄筋の補強など、基準に沿って鉄筋・型枠工事の計画段階から詳細に検討して施工します。

◆梁スリーブ



コンクリート打設

◆床スリーブ



4月の工事予定

※●：コンクリート打設日(予定)
※4月1、15、29日(土)は作業日となります。



2階躯体工事	●											
PC(プレストレストコンクリート)工事	→											
仮設工事(外部足場)	→											

問い合わせ：新庁舎建設課：0943-24-8091
工事現場事務所：0943-24-8650(施工業者：東急・インテリゲンツィ JV)