## 新庁舎建設だより ~八女市新庁舎建設工事へ



2023年10月 No.20 発行:八女市企画部 新庁舎建設課


## ● 工事の進捗状況 🗑

現在 | 階から 5 階までの内装工事を進めています。すでに | 階では床の工事に入っています。外部では、先月上旬から着手した八女材を活用した木製ルーパー工事が間もなく完了する予定で、各階の塗装工事や防水工事も着々と進んでおり、今月下旬から徐らは、外部足場の撤去も始まる予定です。10月26日からないますの通路が外構工事着手により通れなくなります。来庁される皆様には大変ご迷惑をおります。来庁では、ご理解で協力のほどよろしく

お願いいたします。 (※通行止めの状況→) 耐寒薬










4階 大空間の議場は、今後内部天井に木製ルーバーが施工されます。



屋上 防水シートの上に断熱材を敷き込んだ後、コンクリートで保護します。

## 👩10月の工事予定 🔇

※ 現場全休日:日曜日



問い合わせ:新庁舎建設課:0943-24-8091 工事現場事務所:0943-24-8650(施工業者:東急・イノウエハウジングJV) 八女産スギの活用



新庁舎ではハ女産のスギを多く使用しています。その中の一つである、外部の木製ルーバーの取付工事を行いました。このルーバーは、日射遮蔽による環境負荷の低減と地域産材の活用及びPRという効果を持ち合わせています。

材料は、将来のメンテナンスも考慮し、一般的に住宅の柱などで使用され流通の多いサイス゚である、10.5cm×約5mの角材を4本組み合わせて使用しています。







①伐採後の八女産のスギ丸太



③薬剤加圧注入後、30~40日程度養生し、



②10.5cm×10.5cm×約5mに製材したスギを注薬缶に搬入し、薬剤を加圧注入します。



④乾燥が完了し、現場に搬入された材料。



⑤ハラで搬入された材料を、取付位置附近で、 ルーハー1ヶ所分の4本一組に組立てます。



⑥ルーバーを建物に固定するための金属製プレト。約5mあるルーバーを上下で支持します。



⑦組立てた部材を、クレーン等 で吊り上げて取り付けます。



⑧外部足場の間に吊るして落 ⑨取付が完了した木製ルーハとし込み、プレートに差込みます。全部で200ヶ所設置します。