



新庁舎建設だより

～八女市新庁舎建設工事～

2023年2月 No.12
発行：八女市企画部
新庁舎建設課

工事の進捗状況

1月に入り1階床までのコンクリート打設を1工区から順に進め、5工区のコンクリート打設が2月2日に完了しました。打設が完了した工区から外部足場を設置し、地上部の工事を6工区に分けて開始しています。また、敷地北側(旧442号線側)については、臨時駐車場(来庁者及び現場作業員用)として利用するための整備に入っており、2月下旬に利用を開始する予定です。



市役所敷地上空から(令和5年2月3日現在)

工事が先行している1・2工区では、1階部分の柱・壁・梁の鉄筋・型枠の組み立てが進み、現場の様子も大きく変わってきました。外部足場も設置され、これから夏までの間で、徐々に階数を上げていきます。(新庁舎棟は5階建です。)



オレンジ色の部分は2階の床の型枠です。 1階床から2階床までの高さは4.5mあります。 敷地南側道路面外部足場

ガス圧接



新庁舎の5階まで続く柱の全長は20mを超えます。20m超の鉄筋を1本で使用できればいいのですが、それでは現場に運び込むことも組み立てることも困難です。そのため、鉄筋は所定の長さ加工したものを運び込み、現場でつなぎ合わせながら施工します。その部分を継手(つぎて)といい、新庁舎の柱や梁に使用する直径が大きい鉄筋の継手はガス圧接工法で、2本を突き合わせ、バーナーで加熱(約1200℃)し、圧接器で圧力を加えながら1本の鉄筋にしていきます。



2月の工事予定

※●：コンクリート打設日(予定)
※2月4,18,23日は作業日となります。

免震上基礎工事	→
1階躯体工事	→
仮設工事(外部足場)	→
北側駐車場整備工事	→

敷地北側(旧442号線側)の臨時駐車場の整備で、大型車の往来が多くなり、大変ご迷惑おかけします。



問い合わせ：新庁舎建設課：0943-24-8091

工事現場事務所：0943-24-8650(施工業者：東急・イグニッションJV)