


# 新庁舎建設だより

## ～八女市新庁舎建設工事～

2023年9月 No.19  
発行：八女市企画部  
新庁舎建設課

### 工事の進捗状況

9月4日に5階(最上階)のコンクリート打設を終え、新庁舎の骨格をなす躯体工事が完了しました。内装工事も着々と進んでおり、1階の執務室部分は天井が貼られ、照明器具の取付も始まりました。2階・3階も順を追って内装工事が進められており、今月中下旬以降には4階、5階の内装工事にも着手していきます。外部では塗装工事が進められており、8日ごろから八女材を活用した木製のルーバーの取付工事も始まる予定です。



新庁舎断面図(南北)



新庁舎棟工事全景(令和5年8月28日 ドローンにて撮影)



5階 最上階屋根の鉄筋組立状況



5階 最終工区のコンクリート打設状況  
(※奥の建物はおりなす八女屋上)



1階 壁・天井のボードが貼付けられました。穴が開いている部分は照明器具や空調機器を取り付ける部分です。



2階 多くの設備機器や配管・配線が、天井内の限られた空間の中に計算され設置されています。



3階 内部の壁の下地が組み立てられ、電気配管等を通す工事も並行して実施されています。

### 照明の省エネ

環境に配慮した新庁舎の照明(LED)は、用途に応じたセンサーを活用し、電力使用量の削減を図っています。

- ①業務中、人が常に在席している執務室などは、明るさセンサーを採用し、昼間は外から入る光の明るさを検知して照明の光を調節して、適正照度を確保しながら省エネを実現します。
- ②廊下などは、人をセンサーで検知し、段階的に明るさを調整することで、人がいない場合は照度を25%までおとし、安全性を確保しながら省エネの消費を抑えます。
- ③トイレや倉庫などもスイッチでの入切ではなく、人を検知して点灯する方式で、消し忘れでの無駄な電力消費を防止します。

このように、新庁舎ではさまざまな対策を積み重ねることで、環境にやさしい『Nearly ZEB』の認証(※前号参照)を取得することができています。



1階 執務室の照明器具

### 9月の工事予定

※●：コンクリート打設日(予定)  
※現場全休日：9日(土)及び日曜日

工事内容	階数	9月																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
躯体工事	5階	●	→																														
内装工事	1～3階	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
	4階																																
	5階																																
外装工事																																	
外部ルーバー工事																																	
設備配管配線工事																																	

問い合わせ：新庁舎建設課：0943-24-8091

工事現場事務所：0943-24-8650(施工業者：東急・イカワ・グ JV)