■新庁舎建設だより ~八女市新庁舎建設工事~ 2022年6月 No.4



₿工事の進捗状況

先月に引き続き、工事現場内では杭工事を実施しています。また、 旧442号線側では、5月上旬より新庁舎に活用する地中熱設備工事を 開始しました。



おりなす八女屋上から(令和4年6月3日現在)



現場上空から(令和4年6月1日現在)

◆地中熱設備工事


空調で使用する電力を 抑えるために、温度が一 定の地中熱を活用する仕 組みで、直径約20cm、深 さ約100mの孔を掘り、そ の中にチューブを通す工事を 行っています。(旧442号 線側)



地中熱設備チューブ入れ状況

◆杭工事

総数89本の内5月末時点で44本の打設が完了しています。7月初旬 の杭打設完了まで引き続き工事を進めていきます。 ● ●: 打設済







福島小学校側 の仮囲いでも デジタルサイネージ で工事情報を 流しているよ

⋒今月の工事予定⋒

安全第一で工事を進めてまいります。大変ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。

6月	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週
杭工事					
地中熱設備工事					



※7月からは掘削工事の開始に伴い、大型車両の往来が大変多くなります。ご迷惑おかけいたします。

問い合わせ:新庁舎建設課:0943-24-8091

工事現場事務所:0943-24-8650(施工業者:東急・イノウェハウジングJV)