

新庁舎建設だより

～八女市新庁舎建設工事～

2022年9月 No.7
発行: 八女市企画部
新庁舎建設課

工事の進捗状況

お盆前に掘削工事が完了し、基礎工事に着手しています。現場内は、捨てコン(※)や基礎コンクリートを打設し、表面から土の部分がなくなり、上空からの雰囲気が大きく変わりました。コンクリート打設日には、朝から夕方までミキサー車が往来するため、市役所周辺の道路が混雑し、大変ご迷惑をおかけしますが、誘導員を配置し安全を最優先に進めますので、ご理解ご協力よろしくお願いします。

捨てコン??
建築物の位置を決めるための墨出しや型枠、鉄筋組立を正確に行えるよう、基礎底面を平らにするために打つコンクリートだ。

おりなす八女屋上から(令和4年8月31日現在)



市役所敷地上空から(令和4年9月2日現在)



今月の工事予定

※9月10日(土)、17(土)は工程の都合により、作業日(予定)となります。
※●コンクリート打設日(予定): 多い日は1日約130台のミキサー車が往来します。

9月	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週
基礎工事（鉄筋）					
基礎工事（コンクリート）		●	● ●	●	● ● ●
基礎工事（擁壁）					
免震基礎工事					
地中熱設備工事					

問い合わせ: 新庁舎建設課: 0943-24-8091

工事現場事務所: 0943-24-8650(施工業者: 東急・イカハツ JV)

◆基礎工事(鉄筋～コンクリート打設)

杭と基礎を一体化させるため、杭から伸びた鉄筋を取り囲むように基礎の鉄筋を組立てています。鉄筋が組みあがった後に、施工業者、設計監理者、八女市の三者で配筋検査を行い、設計通りに工事が行われているか確認することで施工不良を防止し、品質を確保していきます。基礎部分のコンクリートを打設する作業面は周囲より4～5m程度低い位置となるため、コンクリートポンプ車を用いコンクリートを圧送して打設していきます。



鉄筋組立



配筋検査



コンクリート打設前



基礎配筋状況



コンクリートポンプ車



コンクリート打設状況