

新庁舎建設だより

～八女市新庁舎建設工事～

2023年12月 No.22
発行：八女市企画部
新庁舎建設課

工事の進捗状況

現在、新庁舎は内外装の仕上工事や設備の配管配線、機器の取付などを全70㎡を進めています。建物周辺の外構工事も、外部足場を撤去した部分から順次進めており、大型クレーンが撤去された新庁舎の北側部分では、大庇の工事も始まりました。多業種の工事を計画的に進めており、連日150名を超える作業員の方々が建物の竣工に向けてご奮闘いただいています。引き続き、工事での騒音や敷地内の通行制限等でご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いたします。



通行制限



福島小学校

既存南庁舎

おりやす八女

新庁舎棟工事全景（令和5年11月30日 ドローンにて撮影）



新庁舎の正面となる北側の大庇工事



新庁舎南西角。南側道路から庁舎へのスロープ工事



2階 執務室のOAフロア部の床仕上げ工事。カーペットが敷き詰められました。



2階 待合ホール側天井に、八女スキの木製ルーバーが設置されました。



2階 会議室や倉庫など個室は、天井、壁、床の仕上げ工事が進んでいます。

防災計画

新庁舎は自然エネルギーの利用やライフライン等のバックアップ（代替）機能の確保により、災害時にも庁舎機能を継続し、対策や復旧に迅速に対応できるBCP（事業継続性）庁舎として、雨水貯留槽や緊急汚水槽、太陽光発電設備、非常用発電設備などを設置しています。特に、電気室や発電機室などの基幹設備室は最上階の5階に設置しており、大雨による浸水等の被害による影響を防ぐとともに、地震発生時には免震構造により揺れを低減させ被害を最小限に抑え、市民のみなさまの命と暮らしを守る、災害対策の拠点として機能が発揮できる環境を構築しています。



5階 非常用発電設備



5階 受変電設備



屋上 太陽光発電設備

12月の工事予定

※ 現場全休日：日曜日 年末年始12/31～1/3全休

内装工事(1～5階)	→												
エレベーター工事													
外装工事	→												
外部足場解体	→			→									
外構工事	→												
設備配管配線工事	→												

問い合わせ：新庁舎建設課：0943-24-8091
工事現場事務所：0943-24-8650(施工業者：東急・I/KI/W'ing JV)