

八女市通学路危険箇所対策状況一覧表

R8.4.28

年度	要望箇所	施工箇所	施工済	施工予定	進捗
平成28	67	76	72	4	94.7%
平成29	54	58	56	2	96.6%
平成30	51	57	52	5	91.2%
令和1	60	62	56	6	90.3%
令和2	57	67	60	7	89.6%
令和3	79	92	69	23	75.0%
令和4	73	87	56	31	64.4%
令和5	68	87	44	43	50.6%
令和6	68	75	28	47	37.3%
令和7	60	55	12	43	21.8%
計	637	716	505	211	70.5%