

八女市通学路危険箇所対策状況一覧表

R7.1.31

年度	要望箇所	施工箇所	施工済	施工予定	進捗
平成28	67	76	70	6	92.1%
平成29	54	58	53	5	91.4%
平成30	51	57	51	6	89.5%
令和1	60	62	51	11	82.3%
令和2	57	66	57	9	86.4%
令和3	79	92	65	27	70.7%
令和4	73	87	46	41	52.9%
令和5	68	87	27	60	31.0%
計	509	585	420	165	71.8%