

計画名：八女市みどりの森が輝くまち活性化計画

KPI調書

計画概要	市道と林道を一体的に整備することにより、林産業の基盤強化と森林の再生による活性化を図り、利便性を向上させ災害時における集落孤立防止、防災・減災を目指す。
------	--

計画の目標	目標値(基準年度)	目標値(中間年度)	目標値(最終年度)	対応KPI
①利用区域内森林整備率(累計)	7.20%	12.0%	17.0%	①②
②利用区域内素材生産量(累計)	8,250m <sup>3</sup>	14,100m <sup>3</sup>	19,700m <sup>3</sup>	①②
③孤立集落数	39戸	16戸	0戸	①②

計画期間	H28～H32
------	---------

施設名		整備量(km等)						事業費(百万円)					
		H28	H29	H30	R元	R2	計	H28	H29	H30	R元	R2	計
市道	計画	0	1.35	1.35	1.35	1.34	5.39	0	60	50	50	50	210
	実績	0	0.28	0.5			0.78	0	10	28			38
林道	計画	0.74	2.25	2.79	2.4	0.3	8.48	198	282	339	470	30	1,319
	実績	0.74	1.64	2.22			4.60	198	282	480			960

対応する施設名	KPI(事業の実施状況に関する客観的な指標)	H28			H29			H30			R元			R2			備考	
		計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成○ 未達成×		
市道・林道	①KPI1	木材共販所等までのアクセス改善(星野地区から八女木材共販所まで)	50分	50分	○	50分	50分	○	45分	50分	×	45分			40分			
市道・林道	②KPI2	木材共販所等までのアクセス改善(星野地区から大分県日田市まで)	60分	60分	○	60分	60分	○	55分	60分	×	50分			50分			
	③KPI3																	
	④KPI4																	
	⑤KPI5																	
<b>KPI達成状況</b>			KPI数	2		KPI数	2		KPI数	2		KPI数	2		KPI数	2		
			達成数	2		達成数	2		達成数	0		達成数	0		達成数	0		